

( 別 添 )

え 教 委 生 学 号  
平 成 23 年 11 月 2 日

文部科学大臣 殿

北海道えりも町長 岩本 溥叙

施設整備計画の事後評価について

安全・安心な学校づくり交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称      えりも町公立学校等施設整備計画

都道府県名	北海道
市町村名	えりも町

2 計画作成主体      えりも町

3 計画期間      平成21年度～平成22年度

### 4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
えりも中学校	①	501	地震補強	校	R	有	平成22年10月25日				
えりも中学校	①	502	(特)地震補強	屋	S	有	平成22年10月25日				

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①耐震性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100%	100%
中学校	100%	100%
高等学校	100%	100%
特別支援学校		
幼稚園		

##### 【所見】

平成21年度に実施した耐震診断結果を踏まえ、耐震補強工事が必要とされたえりも中学校の校舎及び体育館の耐震補強事業について、計画どおり実施することができ、町内公立学校施設の耐震化率は100%を達成した。

これにより児童生徒の安全確保と当町の避難場所として指定されている学校すべてにおいて耐震性の確保を図ることができ、地震や津波などの災害時において学校が避難所としての役割を果たす防災機能が整った。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input checked="" type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

**③教育環境の質的な向上を図る整備**

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

**④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備**

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

## 2 事後評価の時期及び方法について

工事終了後、事後評価を実施した。事後評価については、本町ホームページにて掲載し公表する予定である。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備評価に計画していた事業について、計画どおりに実施でき、耐震強度に関しては安全な学校施設として整備することができた。今後は、整備された施設を適切に管理維持する。  
また、築後20年から30年程度経過している学校も複数存在することから、児童生徒が快適な環境のもと学校生活を過ごせるよう、外壁改修や内部改修などを中長期的な施設整備計画を立てたい。