

(別 添)

え 教 委 教 学 号

平成29年 3月 28日

文部科学大臣 殿

北海道えりも町長 岩本 溥叙

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①耐震性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	-	-
中学校	-	-
高等学校	-	-
特別支援学校	-	-
幼稚園	-	-

【所見】

当町は千島海溝に近接し、十勝沖や釧路沖を震源とした震度6強程度の大地震が想定されているところであるが、岬型地形という特殊な条件下において外壁及び外部建具の腐食・劣化が著しいえりも岬小学校と、建築後37年を経過しているえりも中学校屋内運動場のバスケットゴール等について、それぞれ改修を行うことにより、両校の非構造部材の耐震強化が図られ、学校における児童生徒の安全確保と円滑な学校運営の実現を果たすことができた。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input checked="" type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達成状況 】

<input checked="" type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達成状況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

えりも小学校の保有する教員住宅は、その多くが建築後30年を経過し老朽化が著しかったが、今回の事業実施に教員の住環境の向上が図られた。
--

2 **事後評価の時期及び方法について**

全ての工事終了後、事後評価を実施した。評価結果は、当町ホームページにて掲載し公表する。

3 **事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について**

施設整備評価に計画していた事業について、計画どおりに整備することができた。今後は事業の効果が長期間継続するよう、整備された施設を適切に管理維持していく。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 **計画名称** えりも町公立学校等施設整備計画

都道府県名	北海道
市町村名	えりも町

2 **計画作成主体** えりも町

3 **計画期間** 平成27年度～平成27年度

4 **個別事業一覧**

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備 考
									事由	変更年月日	
えりも町立えりも岬小学校	①	2201	防災機能強化	校	—	有	平成27年11月12日				
えりも町立えりも中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	有	平成29年2月1日				
えりも町立えりも小学校	④	302	教員宿舎	住	W	有	平成28年2月5日				